

ПРОТОКОЛ
выездного заседания постоянной комиссии
по приемке рекультивированных земель в рамках реализации
приоритетного проекта «Чистая страна»
на территории Калининградской области
под руководством министра природных ресурсов и экологии
Калининградской области
О.А. Ступина, заместителя председателя постоянной комиссии
25 мая 2018 года

«28» мая 2018 г.

№ 18-06/кртк

г. Калининград

Присутствовали:

- | | | |
|--|---|------------------|
| заместитель начальника отдела федерального государственного экологического надзора и лицензионного контроля Управления Росприроднадзора по Калининградской области | — | А.В. Данилов |
| начальник управления благоустройства и экологии комитета городского хозяйства администрации муниципального образования «Городской округ «Город Калининград» | — | Ю.В. Егоров |
| председатель Калининградского отделения межрегиональной экологической общественной организации «Зеленый Фронт» | — | О.В. Иванов |
| консультант отдела регулирования обращения с отходами производства и потребления департамента окружающей среды и экологического надзора Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области | — | Е.В. Карандашева |
| начальник отдела по планировке территории Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Калининградской области | — | И.А. Маркова |

начальник управления земельных отношений комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации муниципального образования «Городской округ «Город Калининград»	–	И.В. Хитрина
советник Губернатора Калининградской области	–	Ю.А. Цыбин
заместитель начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Калининградской области	–	С.В. Щептева
начальник правового управления Агентства по имуществу Калининградской области	–	С.А. Ягубков
а также приглашенные:		
директор обособленного подразделения «Запад» ООО «ТехноТерра»	–	С.В. Кондратенко
заместитель генерального директора ООО «СибСпецСтрой»	–	В.А. Мезенцев
мастер участка ООО «Дорстроймеханизация»	–	Е.С. Цуканов

О приемке рекультивированных земель на объекте «Ликвидация ущерба
окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной
деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ «Дарита»
(золоотвал) г. Калининграда»
О.А. Ступин

В.А. Мезенцев, Е.С. Цуканов, С.В. Кондратенко, А.В. Данилов, Ю.В. Егоров,
О.В. Иванов, Е.В. Карандашева, И.А. Маркова, И.В. Хитрина, Ю.А. Цыбин,
С.В. Щептева, С.А. Ягубков

1. Обсудили информацию:

- о выполнении работ по рекультивации земель подрядной
организацией ООО «Дорстроймеханизация» на объекте «Ликвидация ущерба
окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной
деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ «Дарита»
(золоотвал) г. Калининграда».

2. Осмотрели в натуре рекультивированные
ООО «Дорстроймеханизация» земельные участки с кадастровыми номерами
39:15:133302:22 и 39:15:133302:3 на объекте «Ликвидация ущерба
окружающей среде, накопленного в результате прошлой хозяйственной

деятельности целлюлозно-бумажного предприятия АОЗТ «Дарита» (золоотвал) г. Калининграда».

3. В ходе осмотра рекультивированных ООО «Дорстроймеханизация» земельных участков членами постоянной комиссии выявлены следующие замечания:

№ пп	Наименование замечаний	Мероприятия по устранению замечаний	Срок устранения замечаний
1	2	3	4
1	Отсутствует крепление откосов канала на выпусках дренажной системы	Выполнить крепление откосов канала на выпусках дренажной системы. * Данное мероприятие не предусмотрено проектной документацией	08.06.2018
2	Днища ж/б колодцев ливневой канализации замусорены	Выполнить очистку колодцев от мусора	08.06.2018
3	Разрушена стяжка из цементного раствора на крышках колодцев	Выполнить ремонт цементной стяжки на крышках колодцев (7 шт)	08.06.2018
4	Не удалены сломанные в ходе работ ветки с деревьев в районе ливневой канализации	Выполнить обрезку поломанных веток деревьев	08.06.2018
5	Крышка дождеприемного колодца не соответствует назначению (установлена крышка без отверстий)	Заменить крышку на дождеприемном колодце	08.06.2018
6	Не выполнена нумерация смотровых и дождеприемных колодцев	Нанести нумерацию на крышки смотровых и дождеприемных колодцев	08.06.2018
7	Ливневая очистная установка «Векса-3» не проверена на герметичность.	Провести испытания ливневой очистной установки «Векса-3» на герметичность. * Герметичность очистной установки «Векса-3» гарантирована заводом – изготовителем. Визуальный осмотр перед монтажом установки повреждений не выявил	08.06.2018
8	На откосах северной стороны каналов частично не проросла трава (примерно 750 м ²)	Провести посев многолетних трав на склонах канала	08.06.2018

9	1 дерево (липа) высажено в гребень откоса 1 прудка	Пересадить 1 дерево (липа), в связи с начавшимся процессом «сползания» его по откосу	08.06.2018
10	Вдоль проезда возле роши восточного участка имеются неровности поверхности, образовавшиеся после проведения посевных работ механическим способом	Разровнять неровные участки вдоль дороги.	08.06.2018
11	В водосбросном канале на восточном участке стоит вода.	Пере проверить продольный уклон дна канала. * Согласно проектной документации, канал выполняет функцию бессточной накопительной копани, вода из которой испаряется при меженных уровнях	08.06.2018
12	Визуально трубы в водосбросе из установки «Векса» имеют «обратный» уклон	Выполнить проверку уклонов входных и выходных труб в колодцах водосброса из установки «Векса» (нивелирная съемка)	08.06.2018
13	Вокруг строения на западном участке имеются неровности поверхности после выполнения планировочных работ	Облагородить территорию	08.06.2018
14.	На откосах и бермах мелиоративного осушительного канала (водоприемник дренажных систем и поверхностного стока) высажены деревья и кустарник, мешающие дальнейшему уходу за каналом.	* Для усиления защитного эффекта, способствующего более интенсивному испарению влаги и обеспечению экологического разнообразия, проектом предусмотрена посадка кустовой ивы (1000 шт.) на откосе канала.	

4. Постоянной комиссией рекомендовано ООО «Дорстроймеханизация» устранить выявленные замечания в указанные сроки.

Министр природных ресурсов и экологии
Калининградской области


О.А. Ступин